

Zákazník č.:

AMT

Záznam o revizi č.:

10

Objednávka č.:

1235



# PROTOKOL O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZARÍZENÍ

{0} MI 2170

Umístění Nová budova 1

Stroj Machine 1

Datum příští revize

Stav Vyhovuje

Měření	Test Date	Limit	Výsledek 1	Výsledek 2	Stav
Insulation500V	01.02.2016	5,00 MΩ	6,97 MΩ		Vyhovuje
Insulation500V	01.02.2016	5,00 MΩ	13,48 MΩ		Vyhovuje
Insulation500V	01.02.2016	5,00 MΩ	13,47 MΩ		Vyhovuje
Continuity200mA	01.02.2016	0,20 Ω	0,02 Ω		Vyhovuje
Insulation500V	01.02.2016	0,25 MΩ	10,01 MΩ		Vyhovuje
Continuity200mA	01.02.2016	0,20 Ω	0,05 Ω		Vyhovuje
Insulation500V	01.02.2016	5,00 MΩ	10,04 MΩ		Vyhovuje

Total: 7

Podpis:

Zákazník:

Technik: